



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
Tel.: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be
Contactpersoon: Bosmans Patrick, Electriciteit

• Onze gegevens
Verslag nr.: 6AE/16/PO27130870/00/NL/001

Contractref.: /

• Uw gegevens
Ref: /19/12/2011

• Interventiegegevens
Plaats: De Bres Ruisbroek
Kerkstraat 87
2870 Puurs
Datum: 28/01/2011
Uitgevoerd door: Stevens Johan

IBELEC
Merksemsebaan 270A
2110 Wijnegem

VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE : De Bres Ruisbroek - Kerkstraat 87 te 2870 Ruisbroek,puurs

*NOOT: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.
Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.*

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- METINGEN / PROEVEN
- INBREUKEN
- OPMERKINGEN
- TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 19/12/2011
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 88 AREI - Elektrische installatie met een elektrische dienst (personeel BA4-BA5 aanwezig)

Aardingsschema's:

Plaats(en)/transfo / bron

Schema TT

LS aansluiting

Bedrijfsspanning(en):

Plaats(en)

Bedrijfsspanning : 3N400/230V

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de ons verstrekte informatie zijn de hierna vermelde bijzondere invloedsfactoren aanwezig

Uitwendige invloedsfactoren	Code	Plaats(en)
Bekwaamheid van personen	BA4: Gewaarschuwd	LS installatie

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's ter plaatse

Ref. nr(s) en datum:

De Bres Ruisbroek data 23/09/2011 getekend LVT

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Meting niet-losgekoppeld 19Ω LS aarding RE

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Noodverlichtingen werkten op het ogenblik van de controle.

Alle equipotentiale verbindingen zijn aanwezig.(water,gas)



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: 6AE/16/PO27130870/00/NL/001
Contractref.: /

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

Nihil

V. TABELLEN

Nihil